



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ
เทศบาลตำบลภูสิงห์
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๖ สามารถนำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๔ โครงการ และยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒๒	๑๓	๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าทางการเกษตร	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๔	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๕	๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๘	๒	๖
รวม	๔๐	๒๔	๑๖

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่าเทศบาลตำบลภูสิงห์ ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๖ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคน และสังคมที่มีคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๖๑,๓๑๐.๐๐	๑๖๑,๓๑๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๐ พ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (ค่าอาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๓	อาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๔	อาหารเสริมนม รร.ดงน้อยวิทยา									
๕	อาหารเสริมนม รร.คำชมภูท่าเรือสมบูรณวิทย์									
๖	อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.ดงน้อยวิทยา	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๗	อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.คำชมภูท่าเรือ สมบูรณวิทย์									
๘	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	กองการศึกษา	
๙	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเทศบาลตำบล กุสุมาลย์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็ก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๙ - ๑๕ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนตำบลกุสุมาลย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๒๕ - ๓๐ ธ.ค. ๖๕	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคน และสังคมที่มีคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	กองการศึกษา	
๑๓	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	๓,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๑๔	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-		๑ เม.ย.๖๖ - ๓๐ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการป้องกันและจัดทำแนวกันไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๑๗	โครงการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการอบรมฝึกอาชีพให้ประชาชนในเขตตำบลภูสิงห์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ - ๓๐ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๙	โครงการปลูกป่าชุมชนในพื้นที่ตำบลภูสิงห์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ - ๓๐ มี.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒๐	โครงการป้องกันอบรมป้องกันยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒๑	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒๒	โครงการบริหารจัดการขยะตำบลภูสิงห์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสทิงหมี่ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๑๔,๐๕๐.๐๐	๑๔,๐๕๐.๐๐	-	✓	-	-	๑ ก.พ. - ๒๕ ก.พ.๖๖	สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาที่สำคัญ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๑ ก.ค.-๓๑ ก.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๑ พ.ย.๖๕-๓๐ พ.ย.๖๕	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโร หะณะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๕ -๓๑ ต.ค.๖๕	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนปลาขาว หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๘ ส.ค. - ๑๖ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม) สายทางบ้านหนองผาย หมู่ที่ ๕ ไปบ้านโนนปลาขาว หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ก.ย. ๖๖ - ๑๕ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศรี หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๗ ก.ย. - ๒๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าโรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ หมู่ที่ ๗ ถึง ลาดยางไกรฤกษ์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๕,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๗๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๒๕ พ.ค. - ๒๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนยกดินเลียบเขื่อนลำปาวเพื่อการท่องเที่ยวและขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรและการประมง หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและสมาชิก อปพร.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๕.๐๐	๓๘,๙๘๕.๐๐	✓	-	-	๑ - ๓๐ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓	-	-	๑ ก.ย.- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๘	โครงการจัดการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	